

# Abnahmeprotokoll

## Betreiber

Name [redacted]  
 Strasse [redacted]  
 Plz/Ort [redacted]  
 Telefon [redacted]

## Anlagendaten

Gesamtabsorberfläche: [redacted] [m<sup>2</sup>]  
 Normprüfung: Institut [redacted] Prüfnummer [redacted]  
 Montageart:  Aufdach  Indach  Aufgeständert  Fassade  Sonstiges [redacted]

### Kollektor Typ [redacted]

Prüfung auf Rahmen/Glas-Schäden und Dichtheit  Ja  Nein

### Warmwasserspeicher Typ [redacted]

Volumen [redacted] [l]  
 Korrosionsschutz  Ja  Nein  
 Dämmung vollständig  Ja  Nein

### Pufferspeicher Typ [redacted]

Volumen [redacted] [l]  
 Dämmung vollständig  Ja  Nein  
 Schwerkraftbremsen  
 Thermosiphon  Ja  Nein

### Wärmeträger Typ [redacted]

Frostsicher bis [redacted] [°C]  
 ph-Wert [redacted] [mol/l]

### Ausdehnungsgefäß Typ [redacted]

Volumen [redacted] [l]  
 Vordruck [redacted] [bar]

### Wärmetauscher Typ [redacted]

Dämmung  Ja  Nein

### Kollektorkreispumpe Typ [redacted]

Umwälzpumpe läuft und wälzt um (Volumenmesser)  Ja  Nein  
 Drehrichtung und Einbaulage OK  Ja  Nein  
 Einstellung der Umwälzpumpe auf Stufe [redacted]

### Isolierung der Rohrleitungen

Material [redacted]  
 Isolierstärke [redacted] [cm]  
 Wärmedämmung vollständig  Ja  Nein  
 Witterungsschutz der Leitungen im Freien  Ja  Nein

Blitzschutz vorhanden  Ja  Nein

### Anmerkung

[redacted]

### Regelung Typ [redacted]

Funktionskontrolle der Regelung, der Temperaturfühler und der Druckanzeige durchgeführt, Fühler richtig eingebaut  Ja  Nein  
 Einstellungstabelle der Regelung ausgefüllt  Ja  Nein  
 Kollektorkreisabschaltung bei [redacted] [°C]

### Sicherheitseinrichtungen

Ableitung Sicherheitsventil  
 Vorhanden  Ja  Nein  
 Ablassdruck [redacted] [bar]  
 Entlüfter erklärt  Ja  Nein  
 Spüleinrichtung vorhanden  Ja  Nein  
 Wartungsventil für AG vorhanden  Ja  Nein  
 Rückschlagventil zu BW-Temperaturbegrenzung  Ja  Nein

### Inbetriebnahme

Solarkreis gespült  Ja  Nein  
 Solaranlage abgedrückt mit [redacted] [bar]  
 Leckkontrolle durchgeführt  Ja  Nein  
 Solarkreis abgedrückt mit Pumpe, Speicherwärmetauscher und Kollektor entlüftet  Ja  Nein  
 Anlagenfülldruck (kalt) überprüft und Druck eingestellt auf [redacted] [bar]  
 Automatische Entlüfter geschlossen  Ja  Nein

### Einweisung des Anlagenbetreibers

Funktion der Anlage erklärt  Ja  Nein  
 Bedienung der Regelung erklärt  Ja  Nein  
 Funktion und Bedienung der Nachheizung erklärt  Ja  Nein  
 Wartungsintervalle/Wartungsarbeiten Regelwerte für Ablesung und Anzeigen bei Betriebsstörungen  Ja  Nein  
 Bedienung der Entlüfter  Ja  Nein  
 Unterlagen und hydr. Schema Übergeben  Ja  Nein

### Unterschrift des Betreibers [redacted]

Firmenmäßige Unterfertigung des Errichters

Datum [redacted] / [redacted] / [redacted]  
 Überprüft von [redacted]  
 Unterschrift [redacted]